

未着手

※各事業の進捗率（％）＝（平成21年度末累計執行額／全体計画事業費）＊100

- ・事業期間 H20～H22
- ・事業概要 イベント、事業検討調査
(進捗状況) 進捗率39%
- 事業実施中

- ・事業期間 H24
- ・事業概要 まちづくり交付金事業の事後評価

・事業期間 H20～H24
・事業概要 ワークショップ等
(進捗状況) 進捗率40%
事業実施中

- ・事業期間 H22～H23
- ・延床335m²

(進捗状況) 進捗率0%
平成22年度着手予定

日奈久小学校

日奈久

・事業期間 H20～H23
・箇所数 地区内 33箇所（予定）
（進捗状況）進捗率68%
平成21年度 25箇所設置
平成22年度以降 8箇所設置予定

- ・事業期間 H22～H23
- ・延長240m 幅員2.5m

(進捗状況) 進捗率0%

平成23年度着手予定

- ・事業期間 H20～H21
- ・延床1,299m²

(進捗状況) 進捗率100%
平成21年度完了 (供用中)

- ・事業期間 H20～H22
- ・延長2,500m 幅員6.5～11m

(進捗状況) 進捗率50%
平成20年度着手
平成22年度完了予定

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長800m 幅員12m

(進捗状況) 進捗率10%
平成20年度着工
平成22年度完了予定 (H21予算繰越)

- ・事業期間 H23～H24
- ・延床600m²

(進捗状況) 進捗率0%
平成23年度着手予定

- ・事業期間 H23～H24
- ・延床200㎡

(進捗状況) 進捗率0%

平成23年度着手予定

- ・事業期間 H20
- ・面積49,648m²

(進捗状況) 進捗率100%
平成21年度完了 (供用中)

