

■都市再生整備計画事業（日奈久地区）進捗状況
（平成23年3月末時点）

完了

事業中

未着手

※各事業の進捗率（％）＝（平成22年度末累計執行額／全体計画事業費）＊100

⑩日奈久地区活性化事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20～H22
- ・事業概要 イベント、事業検討調査
- （進捗状況）進捗率100%
- 事業実施中

⑪事業効果分析【事業活用調査】

- ・事業期間 H24
- ・事業概要 まちづくり交付金事業の事後評価

⑫まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

- ・事業期間 H20～H24
- ・事業概要 ワークショップ等
- （進捗状況）進捗率57%
- 事業実施中

⑧（仮称）日奈久地域交流センター
（旧JA倉庫）【高次都市施設】

- ・事業期間 H22～H23
- ・延床335㎡
- （進捗状況）進捗率5%
- 平成22年度着手
- 平成23年度完了予定

中心部拡大図

④日奈久中町日奈久下西町線改良【道路】

- ・事業期間 H23
- ・延長40m 幅員4m
- （進捗状況）進捗率0%
- 平成23年度着手予定

⑦日奈久温泉センター改築【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延床1,299㎡
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成21年度完了（供用中）

①日奈久平成町1号線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長2,300m 幅員10.5～17m
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成21年度完了（供用中）

⑨日奈久埋立事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20
- ・護岸整備補修、水道道整備
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成20年度完了（供用中）

⑥案内板【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H23
- ・箇所数 地区内 38箇所（予定）
- （進捗状況）進捗率80%
- 平成22年度 1箇所設置
- 平成23年度以降 7箇所設置予定

②平山新町日奈久平成町線改良【道路】

- ・事業期間 H20～H22
- ・延長2,500m 幅員6.5～11m
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成22年度完了（供用中）

③大坪町塩竈北碓江線改良【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長800m 幅員12m
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成22年度完了（供用中）

日奈久地区 686ha

中心部拡大図参照

⑤日奈久ドリームランド
「シー・湯・遊」【公園】

- ・事業期間 H20
- ・面積49,648㎡
- （進捗状況）進捗率100%
- 平成21年度完了（供用中）

0 200 500 1000 2000m