

■都市再生整備計画事業（日奈久地区）進捗状況
 （平成24年8月末時点）

完了

事業中

未着手

※各事業の進捗率（%）＝（平成24年7月末累計執行額／全体計画事業費）＊100

⑩日奈久地区活性化事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20～H22
 - ・事業概要 イベント
- （進捗状況）進捗率100% 平成22年度完了

⑪事業効果分析【事業活用調査】

- ・事業期間 H24
 - ・事業概要 都市再生整備計画事業事後評価
- （進捗状況）進捗率0%

⑫まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

- ・事業期間 H20～H24
 - ・事業概要 まちづくり活動支援（ワークショップ等）
- （進捗状況）進捗率79%

⑥案内板【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H23
 - ・箇所数 地区内 38箇所
- （進捗状況）進捗率100%
平成24年度完了
- 【総合案内板】 ■ 5箇所設置
 【行き先案内板】 ■ 14箇所設置
 【説明板】 ■ 19箇所設置

④日奈久中町日奈久下西町線改良【道路】

- ・事業期間 H23
 - ・延長40m 幅員4m
- （進捗状況）進捗率100%
平成23年度完了（供用中）

⑧日奈久観光交流施設【高次都市施設】

- ・事業期間 H22～H23
 - ・延床351㎡
- （進捗状況）進捗率100%
平成23年度完了（供用中）

①日奈久平成町1号線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
 - ・延長2,300m 幅員10.5～17m
- （進捗状況）進捗率100%
平成22年度完了（供用中）

⑨日奈久埋立地事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20
 - ・護岸整備補修、上水道整備
- （進捗状況）進捗率100%
平成20年度完了（供用中）

**⑤日奈久ドリームランド
「シー・湯・遊」【公園】**

- ・事業期間 H20
 - ・面積49,648㎡
- （進捗状況）進捗率100%
平成21年度完了（供用中）

③大坪町塩竈北碓江線改良【道路】

- ・事業期間 H20～H21
 - ・延長800m 幅員12m
- （進捗状況）進捗率100%
平成22年度完了（供用中）

②平山新町日奈久平成町線改良【道路】

- ・事業期間 H20～H22
 - ・延長3,000m 幅員6.5～20.5m
- （進捗状況）進捗率100%
平成22年度完了（供用中）

⑦日奈久温泉センター改築【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H21
 - ・延床1,299㎡
- （進捗状況）進捗率100%
平成21年度完了（供用中）

中心部拡大図

