

■鏡中央地区まちづくり交付金事業 進捗状況

完了

事業中
(一部供用)

事業中

※各事業の進捗率(%) = (平成19年度末事業費 / 全体計画事業費) * 100

N

⑪園田川水辺の散歩道【高質空間】

・事業期間 H19
・延長440m 幅員3~4m
(進捗状況)進捗率100%
平成19年度完了(供用中)

⑧水辺広場【地域生活基盤】

・事業期間 H20
・面積 100㎡
(進捗状況)進捗率0%
平成20年度完了予定

⑩コミュニティ道路B【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・延長168m 幅員3~5m
(進捗状況)進捗率11%
事業実施中
平成20年度完了予定

⑥ポケットパークA【公園】

・事業期間 H19~H20
・面積2,013㎡
(進捗状況)進捗率6%
事業実施中
平成20年度完了予定

⑫鏡川水辺の散歩道A【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・延長507m 幅員4~5m
(進捗状況)進捗率9%
事業実施中
平成20年度完了予定

⑭修景施設(区域内)【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・ベンチ・照明・モニュメント等
(進捗状況)進捗率4%
事業実施中
平成20年度完了予定

③コミュニティ道路A【道路・高質空間】

・事業期間 H17~H20
・延長385m 幅員6(2)m
(進捗状況)進捗率68%
事業実施中
平成18年度一部供用
平成20年度完了予定

⑨地域生活基盤【地域生活】

・事業期間H19~H20
・箇所数 案内板15基
(進捗状況)進捗率11%
事業実施中
平成20年度完了予定

④鏡ヶ池公園【公園】

・事業期間 H16~H19
・面積 2.8ha
(進捗状況)進捗率100%
平成19年度完了(供用中)

⑦ポケットパークC【公園】

・事業年度 H19
・面積 212㎡
(進捗状況)進捗率100%
平成19年度完了(供用中)

⑬鏡川水辺の散歩道B【高質空間】

・事業年度 H19~H20
・延長1,400m 幅員4~5m
(進捗状況)進捗率43%
事業実施中
平成19年度一部供用
平成20年度完了予定

①松島花岡新屋敷線【道路】

・事業期間 H17~H20
・延長550m 幅員9.5m
(進捗状況)進捗率92%
事業実施中
平成19年度一部供用
平成20年度完了予定

②下有佐南北線整備事業【道路】

・事業期間 H17~H20
・延長395m 幅員11m
(進捗状況)進捗率55%
事業実施中
平成20年度完了予定

⑤街区公園整備事業【公園】

・事業年度 H19~H20
・面積1,172㎡
(進捗状況)進捗率18%
事業実施中
平成20年度完了予定

⑮事業効果分析【事業活用調査】

・事業期間 H20
・事業概要 まちづくり交付金事業の評価

⑯まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

・事業期間 H16~H20
・事業概要 ワークショップ等
(進捗状況)進捗率64%
事業実施中