

■日奈久地区まちづくり交付金事業 進捗状況
(平成21年3月末時点)

事業中

未着手

※各事業の進捗率(%) = (平成20年度末累計執行額 / 全体計画事業費) * 100

⑫日奈久地区活性化事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20~H22
- ・事業概要 イベント、事業検討調査
- (進捗状況) 進捗率11%

事業実施中

⑬事業効果分析【事業活用調査】

- ・事業期間 H24
- ・事業概要 まちづくり交付金事業の事後評価

⑭まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

- ・事業期間 H20~H24
- ・事業概要 ワークショップ等
- (進捗状況) 進捗率20%

事業実施中

**⑨(仮称)日奈久地域交流センター
(旧JA倉庫)【既存建造物活用事業】**

- ・事業期間 H21~H22
- ・延床335㎡
- (進捗状況) 進捗率0%
- 平成21年度着手予定

中心部拡大図

⑥案内板【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20~H21
- ・箇所数 19箇所(予定)
- (進捗状況) 進捗率6%
- 平成21年度 ■19箇所設置予定

④(仮称)おれんじ鉄道側道【道路】

- ・事業期間 H22~H23
- ・延長240m 幅員2.5m
- (進捗状況) 進捗率0%
- 平成22年度着手予定

⑦日奈久温泉センター改築【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20~H21
- ・延床1,330㎡
- (進捗状況) 進捗率49%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

②平山新町日奈久平成町線改良【道路】

- ・事業期間 H20~H21
- ・延長2,700m 幅員6~11m
- (進捗状況) 進捗率5%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

③大坪町塩竈北碓江線改良【道路】

- ・事業期間 H20~H21
- ・延長500m 幅員12m
- (進捗状況) 進捗率8%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

①(仮称)埋立地内道路【道路】

- ・事業期間 H20~H21
- ・延長2,500m 幅員7~17m
- (進捗状況) 進捗率66%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

⑩日奈久埋立地事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20~H21
- ・護岸整備補修、水道整備
- (進捗状況) 進捗率19%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

**⑧(仮称)日奈久観光交流センター
【高次都市施設】**

- ・事業期間 H23~H24
- ・延床600㎡
- (進捗状況) 進捗率0%
- 平成23年度着手予定

**⑪日奈久埋立地飲食施設等整備事業
【地域創造支援事業】**

- ・事業期間 H23~H24
- ・延床200㎡
- (進捗状況) 進捗率0%
- 平成23年度着手予定

⑤(仮称)日奈久臨海公園【公園】

- ・事業期間 H20
- ・面積50,000㎡
- (進捗状況) 進捗率64%
- 平成20年度着工
- 平成21年度完了予定

