



**■八代中央地区まちづくり交付金事業 進捗状況**  
 (平成20年8月都市再生整備計画変更時点)

- 完了
- 事業中  
(一部供用)
- 事業中

※各事業の進捗率(%) = (平成19年度末事業費 / 全体計画事業費) \* 100

**⑭水辺のプロムナード【地域創造支援事業】**  
 ・事業期間 H20~H21  
 ・延長400m 幅員6~13m  
 (進捗状況) 進捗率0%  
 平成20年度事業着手  
 平成21年度完了予定

**⑤塩屋町通町線【道路】**  
 ・事業期間 H20~H21  
 ・延長660m 幅員11m  
 (進捗状況) 進捗率0%  
 平成20年度事業着手  
 平成21年度完了予定

**⑩案内板【地域生活基盤施設】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・箇所数 16箇所  
 (進捗状況) 進捗率71%  
 平成18年度 ● 3箇所設置  
 平成21年度 ● 13箇所設置 (予定)

**④袋町本町一丁目線【道路】**  
 ・事業期間 H20~H21  
 ・延長130m 幅員8m  
 (進捗状況) 進捗率0%  
 平成20年度事業着手  
 平成21年度完了予定

**⑧本町緑地【地域生活基盤施設】**  
 ・事業期間 H20~H21  
 ・面積 1,600㎡  
 (進捗状況) 進捗率0%  
 平成20年度事業着手  
 平成21年度完了予定

**⑨ガラッパ広場【地域生活基盤施設】**  
 ・事業期間 H17~H19  
 ・面積 450㎡  
 (進捗状況) 進捗率100%  
 平成19年度完了 (供用中)

**③竜西東西18号線【道路】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・延長240m 幅員14m  
 (進捗状況) 進捗率42%  
 事業実施中  
 平成21年度完了予定

**⑥新駅公園連絡通路【道路】**  
 ・事業期間 H19~H21  
 ・延長110m 幅員3~4m  
 (進捗状況) 進捗率12%  
 事業実施中  
 平成21年度完了予定

**⑦(仮称)新八代駅周辺公園【公園】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・面積 約1.9ha  
 (進捗状況) 進捗率69%  
 事業実施中  
 平成21年度完了予定

**⑫モニュメント【高質空間形成施設】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・箇所数 1箇所 (公園内)  
 (進捗状況) 進捗率20%  
 事業実施中  
 平成21年度完了予定

**⑬商店街活性化事業【地域創造支援事業】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・事業概要 イベント、空き店舗対策事業等  
 (進捗状況) 進捗率56%  
 事業実施中

**⑯まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・事業概要 ワークショップ等  
 (進捗状況) 進捗率60%  
 事業実施中

**⑮事業効果分析【事業活用調査】**  
 ・事業期間 H21  
 ・事業概要 まちづくり交付金事業の評価

**②竜西東西15号線【道路】**  
 ・事業期間 H17~H20  
 ・延長140m 幅員14m  
 (進捗状況) 進捗率87%  
 平成20年度完了予定

**①新八代駅前線【道路】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・延長740m 幅員14m  
 (進捗状況) 進捗率70%  
 平成20年度一部供用  
 平成21年度完了予定

**⑪照明灯【高質空間形成施設】**  
 ・事業期間 H17~H21  
 ・基数 36基 (予定)  
 (進捗状況) 進捗率1%  
 平成20年度 16基設置 (予定)  
 平成21年度 20基設置 (予定)

至段駅 (JR肥薩線)    至日奈久温泉駅 (肥薩おれんじ鉄道)    至新水俣駅