

■ 鏡中央地区まちづくり交付金事業 進捗状況 (平成21年3月末時点)

完了

事業中
(一部供用)

事業中

各事業の進捗率(%) = (平成20年度末事業費 / 全体計画事業費) * 100

園田川水辺の散歩道【高質空間】

・事業期間 H19
・延長452m 幅員3~4m
(進捗状況)進捗率100%
平成19年度完了(供用中)

園田川水辺広場【地域生活基盤】

・事業期間 H20
・面積 100㎡
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

コミュニティ道路B【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・延長168m 幅員3~5m
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

鏡川公園【公園】

・事業期間 H19~H20
・面積2,013㎡
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

鏡川水辺の散歩道A【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・延長507m 幅員4~5m
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

修景施設(区域内)【高質空間】

・事業期間 H19~H20
・ベンチ・照明・モニュメント等
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

案内板【地域生活基盤】

・事業期間H19~H20
・箇所数 案内板17基
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

鏡ヶ池公園【公園】

・事業期間 H16~H20
・面積 2.8ha
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

コミュニティ道路A【道路・高質空間】

・事業期間 H17~H20
・延長385m 幅員6m
(進捗状況)進捗率62%
事業実施中
平成18年度一部供用
平成21年度完了予定(H20予算繰越)

鏡川水辺の散歩道公園【公園】

・事業年度 H19
・面積 212㎡
(進捗状況)進捗率100%
平成19年度完了(供用中)

松島花岡新屋敷線【道路】

・事業期間 H17~H20
・延長550m 幅員9.5m
(進捗状況)進捗率88%
事業実施中
平成19年度一部供用
平成21年度完了予定(H20予算繰越)

下有佐南北線整備事業【道路】

・事業期間 H17~H20
・延長395m 幅員11m
(進捗状況)進捗率94%
事業実施中
平成21年度完了予定(H20予算繰越)

下有佐かがやき公園【公園】

・事業年度 H19~H20
・面積1,172㎡
(進捗状況)進捗率100%
平成20年度完了(供用中)

鏡中央地区 164ha

事業効果分析【事業活用調査】

・事業期間 H20
・事業概要 まちづくり交付金事業の事後評価
(進捗状況)進捗率100%

まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

・事業期間 H16~H20
・事業概要 ワークショップ・花づくりモデルイベント等
(進捗状況)進捗率100%

