

■八代中央地区まちづくり交付金事業 進捗状況
(平成22年3月末時点)

完了

事業中

※各事業の進捗率(%) = (平成21年度末累計執行額 / 全体計画事業費) * 100

⑭水辺のプロムナード【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長400m 幅員6～13m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

⑤塩屋町通町線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長660m 幅員11m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

⑩案内板【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・箇所数 16箇所
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成18年度 ● 3箇所設置
- 平成21年度 ○ 13箇所設置

④袋町本町一丁目線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長170m 幅員8m
- (進捗状況) 進捗率48%
- 平成22年度完了予定(H21予算繰越)

⑨ガラッパ広場【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H17～H19
- ・面積 450㎡
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成19年度完了(供用中)

⑮本町一丁目2号線【道路】

- ・事業期間 H21
- ・延長20m 幅員5m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

⑧本町緑地【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H21
- ・面積 1,600㎡
- (進捗状況) 進捗率61%
- 平成22年度完了予定(H21予算繰越)

⑥新駅公園連絡通路【道路】

- ・事業期間 H19～H21
- ・延長110m 幅員3～4m
- (進捗状況) 進捗率62%
- 事業実施中
- 平成22年度完了予定(H21予算繰越)

③竜西東西18号線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長240m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

②竜西東西15号線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長140m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了

①新八代駅前線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長740m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了

⑪照明灯【高質空間形成施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・基数 34基
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成20年度 24基設置
- 平成21年度 10基設置

⑦新八代駅がめさん公園【公園】

- ・事業期間 H17～H21
- ・面積 約1.9ha
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

⑫モニュメント【高質空間形成施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・箇所数 1箇所(公園内)
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了(供用中)

⑬商店街活性化事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H17～H21
- ・事業概要 イベント、空き店舗対策事業等
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了

⑯まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

- ・事業期間 H17～H21
- ・事業概要 ワークショップ等
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成21年度完了

八代中央地区 743ha

至熊本・博多方面

至千丁駅

至段駅
(JR肥薩線)

至日奈久温泉駅
(肥薩おれんじ鉄道)

至新水俣駅