

携帯電話エリア整備事業について

企画戦略部情報政策課

1. 平成 25 年度事業予定・携帯電話エリア整備事業「水梨地区」についての進捗報告

経緯	H25. 1. 24	第 23 回泉地域審議会において進捗報告
	H25. 5. 20	国の補助事業の内示
	H25. 6. 7	国の補助事業の申請
	H25. 7. 2	国の補助事業の交付決定
	H25. 7. 9	設計監理委託を契約
進行中	H25. 11	工事発注手続
予定	H25. 12 以降	工事着工
	H26. 3 以降	供用開始 (※但し、冬場の降雪により工事が遅延したときは、供用開始が遅れる可能性あり)