

八代市坂本町復興計画に基づく進捗状況（ロードマップ）の一部見直し

1. 見直し内容

「道の駅坂本」の再整備を進める中で、令和2年7月豪雨で直接的な被災がなかった温泉施設「坂本温泉 センター・クレオン」及び「坂本憩いの家」についても追記し、一体的な観光資源として検討することで、坂本町の復興の加速化を図る。

2. 修正後ロードマップ

八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点8項目】（抜粋）

「具体的な取組事業等欄」の塗りつぶし箇所=整備等が完了し運用段階等へ移行したものと（整備完了 12取組/全29取組）

分野	項目	具体的な取組事業等	令和2・3・4・5・6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度～	完了目標等				
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期						
産業・経済の再生	3 産業基盤の早期復旧	①道の駅「坂本」・周辺施設等の早期復旧	さがもと館復旧工事完了R3.5.10 仮営業再開 R3.5.22: 営業再開 R3.6.3: プレオープン R3.7.3: グランドオープン				国・県の復旧方針や復旧状況確認（関係機関協議）計4回 R3.5.28、R4.1.19、2.21、3.16				道の駅坂本解体設計 R4年度 施設の概要・基本計画・方針の検討 R4年度 道の駅坂本復旧調査業務委託 解体工事 基本計画 道の駅坂本再整備基本計画策定 建築基本設計・建築実施設計 建設工事に係る入札・契約準備				令和8年度 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期				令和9年度～ 供用開始	R9年7月の供用開始を目指す。
			国（河川・道路）や県との復旧方針、スケジュール調整等 R4、R5年度				建築工事、外構工事、多目的広場工事 供用開始				条例改正 指定管理者の選定 什器備品の整備				道の駅坂本、坂本温泉センター「クレオン」及び坂本憩いの家の高付加価値化や魅力向上、役割分担など					