

令和7年度 FOOD WORKS 8246（フードワークスやつしろ）整備事業（仮称）実績概要

事業予算は全て令和8年度に繰越しを行っているため、令和7年度における事業の調整状況について記載いたします。

2025年6月18日 交付金の2次募集に実施計画を提出

2025年8月10日 豪雨被災 ⇒ 改修予定施設も一部被害を受ける。（R8市予算で対応）

2025年9月1日 採択内示、交付申請書提出

2025年9月11日 交付決定 ⇒ 補正予算及び施設の設置条例を市議会に上程。

2025年10月3日 八代市議会9月定例会 開会 ⇒ 予算承認

2025年10月16日 モデルとしている茨城県境町の(株)さかいまちづくり公社が来訪
⇒ 作業員の動線を考慮した機材の選択、配置等について、助言を受ける。

2025年10月29日 八代保健所に整備内容を確認いただく
⇒ 整備内容について、問題ないことを確認。

2025年10月～11月 原料の仕入先（予定）等に整備内容を確認いただく
⇒ 現地を確認いただくとともに、厨房設備について助言を受ける。

2025年11月～12月 国予算の繰越し手続き
⇒ 理由：8月豪雨による施設の被害、その影響による外部専門家の現地確認の遅れ、加えて、2026年4月から、キュービクルの変圧器に関する国の基準が変更ため製造休止となっていることから、年度内に事業を完了することができなくなったもの。

2026年1月～2月 改修工事の入札手続き

2026年3月 改修工事の契約

2026年4月 改修工事の着工、厨房機器等の入札

現在

- 現在、改修工事と並行して、厨房機器等の入札を進めている。
- 物品（厨房機器等）の入札については、会計年度独立の原則により、入札年度内に納品を行う必要があるということで、2026年度に入札を実施している。