

■八代中央地区まちづくり交付金事業 進捗状況 (平成21年3月末時点)

完了

事業中
(一部供用)

事業中

※各事業の進捗率(%) = (平成20年度末累計執行額 / 全体計画事業費) * 100

⑭水辺のプロムナード【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長400m 幅員6～13m
- (進捗状況) 進捗率12%
- 平成20年度事業着手
- 平成21年度完了予定

⑤塩屋町通町線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長660m 幅員11m
- (進捗状況) 進捗率38%
- 平成20年度事業着手
- 平成21年度完了予定

⑥新駅公園連絡通路【道路】

- ・事業期間 H19～H21
- ・延長110m 幅員3～4m
- (進捗状況) 進捗率13%
- 事業実施中
- 平成21年度完了予定

③竜西東西18号線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長240m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率61%
- 事業実施中
- 平成21年度完了予定

②竜西東西15号線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長140m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率97%
- 平成20年度一部供用
- 平成21年度完了予定

①新八代駅前線【道路】

- ・事業期間 H17～H21
- ・延長740m 幅員14m
- (進捗状況) 進捗率82%
- 平成20年度一部供用
- 平成21年度完了予定

⑪照明灯【高質空間形成施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・基数 36基
- (進捗状況) 進捗率45%
- 平成20年度 24基設置
- 平成21年度 12基設置予定

⑦(仮称)新八代駅周辺公園【公園】

- ・事業期間 H17～H21
- ・面積 約1.9ha
- (進捗状況) 進捗率81%
- 事業実施中
- 平成21年度完了予定

⑫モニュメント【高質空間形成施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・箇所数 1箇所(公園内)
- (進捗状況) 進捗率20%
- 事業実施中
- 平成21年度完了予定

八代中央地区 743ha

⑧本町緑地【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H20～H21
- ・面積 1,600㎡
- (進捗状況) 進捗率4%
- 平成20年度事業着手
- 平成21年度完了予定

⑨ガラッパ広場【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H17～H19
- ・面積 450㎡
- (進捗状況) 進捗率100%
- 平成19年度完了(供用中)

④袋町本町一丁目線【道路】

- ・事業期間 H20～H21
- ・延長130m 幅員8m
- (進捗状況) 進捗率11%
- 平成20年度事業着手
- 平成21年度完了予定

⑩案内板【地域生活基盤施設】

- ・事業期間 H17～H21
- ・箇所数 16箇所
- (進捗状況) 進捗率71%
- 平成18年度 ● 3箇所設置
- 平成21年度 ○ 13箇所設置予定

⑬商店街活性化事業【地域創造支援事業】

- ・事業期間 H17～H21
- ・事業概要 イベント、空き店舗対策事業等
- (進捗状況) 進捗率78%
- 事業実施中

⑮事業効果分析【事業活用調査】

- ・事業期間 H21
- ・事業概要 まちづくり交付金事業の事後評価

⑯まちづくり活動推進事業【まちづくり活動推進事業】

- ・事業期間 H17～H21
- ・事業概要 ワークショップ等
- (進捗状況) 進捗率80%
- 事業実施中

至段駅
(JR肥薩線)

至日奈久温泉駅
(肥薩おれんじ鉄道)

至新水俣駅