資料 2

平成 30 年 3 月 12 日　新庁舎建設促進特別委員会所管事務に関する調査資料

2.【基本設計の進捗状況について】

1. 現在までの作業中の内容

①平面計画案について内部調整　H29.10～

→執行部、窓口部門(証明関係、税、母子機能関係)の配置、近接度の検証

②構造及び設備の比較検討　H29.12～

→設計者により検証中。構造別並びに設備別における概算工事費の検証。

③配置図に対する建設部並びに県警との協議　H29.10～

→新庁舎完成後における車両出入口の位置、箇所についての安全検証、都市計画道路の実施方針

2. 今後の予定作業

① 基本設計案に対する内部の最終協議・調整　～H30.3 月下旬
(意匠・構造・設備)

② アドバイザーの意見徴収・調整　H30.3 月下旬～4 月上旬

③ 特別委員会への報告　H30.4 月中旬～下旬

④ 概算工事費の算定　H30.4 月中旬～5 月中旬

⑤ 概算工事費を含めた基本設計案の承認　H30.5 月下旬

⑥ 基本設計納品　H30.6 月中旬

⑦ 特別委員会への報告　H30.6 月中旬～下旬

3. 完成までの想定スケジュール

年	H31	H32	H33	H34
実施設計・積算	―○			
本体工事	●―	――――	―○	
外構工事		●―	―○	
仮設庁舎撤去			●―○	

(参考)

基本設計　予定　平成 29 年 2 月～平成 30 年 6 月（17 ヶ月）

実施設計　予定　平成 30 年 7 月～平成 31 年 3 月（9 ヶ月）

※基本設計における新庁舎の規模、機能、レイアウトについて、内部協議や旧庁舎の什器・機材の整理等に時間を要したことによる。