学校施設非構造部材耐震化工事実施状況一覧

工事年度	No.	学校名	建物概要						非構造部材耐震化事業内容											
									主な工事内容											
			建物区分	構造	階数	面積［㎡］	建築年月	吊り天井 ○:有［高さ6m超又は200㎡超］ ◎:特定天井［高さ6m超かつ200㎡超・2kg/㎡超］	吊り天井撤去	軽量天井	ガラス改修（強化取替）	サッシ落下対策	バスケットゴール落下対策	その他落下対策（校歌等）	照明器具改修（LED）	照明器具落下対策（器具再利用）	その他落下対策（スピーカー等）	屋根張替	外壁改修（ピンネット工法）	外壁改修（爆裂、浮き補修）
H27～H28	1	太田郷小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	1階	1,048	S63.8	◎	●		●	●	●	●	●		●			
	2	松高小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	1,744	H20.3	◎	●	● 一部			●	●	●		●			
	3	高田小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	1階	909	S59.11	◎	●		●	●	●	●	●		●			
	4	泉第八小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階 1階(校舎)	420	S60.2	◎	●		●	●	●	●	●		●			
	1	第一中	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	1,544	S56.7				●	●	●	●	●		●			
	2	第二中	武道場	鉄骨造	1階	269	H18.3	○	●	●					●		●			
	3	第三中	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	1,344	S57.2	○	●			●	●	●	●		●	●		
			武道場	鉄骨造	1階	205	H13.9	○	●	●	●	●			●		●			
	4	第五中	武道場	鉄骨造	1階	272	H19.2	○	●	●					●		●			
	5	第七中	武道場	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階 1階(屋体)	275	H25.3	○	●	●						●	●			
	6	千丁中	武道場	鉄筋コンクリート造	2階	350	S58.3	○	●	●	●	●			●		●			
	7	鏡中	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	1,455	S48.12		●			●	●	●	●		●			
			武道場	鉄骨造	1階	498	S47.3	○	●	●	●	●			●		●	●		
	8	東陽中	武道場	鉄骨造	1階	438	H2.2	○	●	●	●	●			●		●			
	9	泉中	武道場	鉄筋コンクリート造	2階 1階(屋体)	237	H25.2	○	●	●						●	●			
	1	太田郷幼	園舎	鉄筋コンクリート造	2階	832	S54.3												●	
	2	代陽幼	園舎	鉄筋コンクリート造	2階	957	S55.3													●
H28～H29	1	代陽小	体育館	鉄骨造	2階	1,025	S49.11						●	●	●		●			
	2	植柳小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,461	H20.3						●	●	●		●			
	3	八竜小	体育館	鉄筋コンクリート造	1階	882	H14.3						●	●	●		●			
	4	千丁小	体育館	鉄骨造	2階	1,257	H17.3						●	●	●		●			
	5	鏡小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	1,074	H1.2				●		●		●		●			
	6	鏡西部小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	808	H3.3				●	●	●	●	●		●			
	7	有佐小	体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	2階	877	H6.2				●		●		●		●			
	8	文政小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,068	H5.2						●	●	●		●			
	1	第二中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,581	H18.3						●	●	●		●			
	2	第五中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,461	H19.3						●		●		●			
	3	第八中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,487	H21.7						●	●	●		●			
	4	坂本中	体育館	鉄骨造	2階	1,640	S51.1						●	●	●		●			
	5	千丁中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,819	H15.2						●		●		●			
	6	東陽中	体育館	鉄骨造	1階	746	S47.3						●	●	●		●			
H30（予定）	1	金剛小	体育館	鉄骨造	2階	614	S45.3					●	●	●						
	2	弥次分	体育館	鉄骨造	2階	403	S53.3				●	●		●			●			
	3	八千把小	体育館	鉄骨造	2階	935	S56.3				●	●	●	●			●			
	4	郡築小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,185	H23.2						●	●		●	●			
	5	八代小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,214	H24.2						●	●			●			
	6	宮地小	体育館	鉄骨造	1階	442	S47.3					●		●						
	7	日奈久小	体育館	鉄骨造	2階	589	S50.3				●	●	●	●			●			
	8	昭和小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	893	H24.3						●	●			●			
	9	二見小	体育館	鉄骨造	2階	407	S43.7					●		●						
	10	龍峯小	体育館	鉄骨造	1階	497	S51.1				●	●	●	●						
	11	麦島小	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,183	H24.2						●	●			●			
	12	東陽小	体育館	鉄骨造	1階	532	S52.1					●	●	●		●	●			
	1	第四中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,494	H26.5						●	●			●			
	2	第七中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,297	H25.3							●			●			
	3	日奈久中	体育館	鉄骨造	2階	812	S42.3				●	●	●	●			●			
	4	二見中	体育館	鉄骨造	2階	580	S45.3				●	●	●	●			●			
	5	泉中	体育館	鉄筋コンクリート造	2階	1,371	H25.2						●	●			●			