平成27年度　新庁舎建設準備室スケジュール(随時更新)

財務部財政課　　2016/2/17　10:19

項目	4月～3月	備考
基本構想検討 専門部会	部会設置要領改正※4/1決裁済み 部会（案）検討・協議・決裁※4/15決裁済み 部会協議（現庁舎の問題点、新庁舎機能等） ※第1回（4/30）、第2回（5/15） 調査（職員アンケート）※4/23～28実施 基本構想業務委託審査項目検討 募集通知（6/17開始） 参加表明期限（6/23） 第1次審査（書類）（6/23～25） 第1次審査結果通知（6/26） 質疑対応（回答含む）6/17～7/6 部会協議（基本方針、キーワード） 業務委託プロポ実施決裁（市長）6/17 HPスタート ・H26年度までの動き ・6月議会委員会資料 市民検討委員会、子ども検討会、座談会など、進捗を追加で掲載していく 企画提案書提出期限（7/15） 第2次審査（プレゼン、業者選定）（7/23） 市長決裁（委託業者選定）（7/24） 第2次審査結果通知（7/24） 業務委託（委託期限：3月末） 各専門部会開催（窓口、文書、IT、敷地内）　※10月には3回開催予定（第1回10/2、第2回10/23） 中間報告（成果報告含む） 市民座談会（地域審議会を想定） 旧市町村毎座談会（地域審議会を想定） パブリックコメント実施・取りまとめ（予定）	＜中間報告＞ 12月中には中間報告（成果報告含む）を行い、次年度の予算に反映させる。 ＜各専門部会＞ 年度内にできる限り調査研究を行う予定。 10月については、第2会市民検討委員会への調査報告も含め会議を開催するもの。
市民検討委員会	委員会設置要領（案）、募集要項（案）作成※4/22決裁済み 公募選考要項（案）作成 公募広報記事（6月1日号）※4/22決裁済み 公募開始（市報6月号）6/1～29　※結果4名応募あり 決裁（市長：公募選考）7/15 通知（委員決定、会議開催通知）7/31 委員会（第1回）8/19 委員会（第2回）10/27 委員会（第3回）12/22 委員会（予備）	＜委員数＞ 15名以内を想定。学識経験者、公募ほか。 ＜市報（募集）＞ 4/22が原稿締め切りだが、文字数を変更しなければ5/14まで修正可能
中高生 ワークショップ	教育委員会及び各学校との協議（学校教育課） ワークショップ（中学生）　①日奈久中（7/8、2名）、②六中・七中（7/9、8名）、③四中（7/10、3名）、五中（7/15、2名） ワークショップ（高校生）　①八代東高（7/24、4名）	職場体験及びインターンシップの機会を捉え、市内の中高生を対象に「庁舎体験」「ワークショップ」を実施。
その他	6月議会 ・全協【DVD】（6/1） ・免震車体験43名（6/3） ・全協説明（6/15） ・総務委員会（7/2） 10周年記念式典 ・全協Q&A（7/27） 9月議会 ・総務委員会（8/18） ・総務委員会（9/17） 決算委員 12月議会 ・総務委員会（11/16） 3月議会	

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月